

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. SE/2021/19 zo dňa 25.8.2021

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„Prístavba k hotelu a oprava fasády hotela Thermal“

(ďalej v texte len „Zmluva“)

ČI. 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
IČO: 34 136 215
DIČ: 20 20 416 068
DIČ DPH: SK 20 20 416 068

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Tomáš Pohori**
Sídlo: 943 58 Kamenný Most 499
Zastúpený: Tomáš Pohori
IČO: 40058328
DIČ: 1020094823
IČ DPH: SK1020094823

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2

PREDMAT DODATKU

2.1 Zmluvná cena v zmysle podpísanej zmluvy o dielo č. SE/2021/19 bola dohodnutá vo výške 203 682,83 € (slovom dvestotritisíc šesťstoosemdesiatdva 83/100.) bez DPH a vo výške 244 419,40 € (slovom: dvestoštyridsaťštyritisíc štyristodevätnásť 40/100) s DPH.

2.2 V zmysle pôvodnej zmluvy o dielo bola vyfakturovaná hodnota 71 934,09 € bez DPH, ako čiastka s názvom Oprava fasády hotela Thermal bez zmeny. Ostala na fakturáciu druhá časť diela s názvom Terasa v hodnote 131 748,74 € bez DPH.

2.3 Počas výstavby časti s názvom Terasa sa zmluvné strany dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena projektu, zmena materiálového prevedenia, objednávateľom objednané navyše práce nad rámec dohodnutého diela), kvôli čomu sa zmenila cena diela nasledovne:

- cena diela sa znížila (neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác) o 131 748,74 € bez DPH. Podrobný rozpis nerealizovaných dodávok obsahuje príloha k faktúre – Odpočet nevykonaných prác

- cena diela sa zvýšila (úprava projektu, zmena pracovného postupu, zmena technológia, zmena materiálového prevedenia, objednávateľom objednané navyše práce nad rámec dohodnutého diela) o 156 043,094 € bez DPH. Podrobný rozpis úprav diela a navyše prác obsahuje príloha k faktúre – Súpis vykonaných prác.

2.4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle bodov 2.2. a 2.3. na hodnotu 156 043,094 € bez DPH (slovom stopäťdesiatšesťtisíc štyridsaťtri 094/100). Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objedávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jedno vyhotovenie každej zmluvnej strane.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 26.5.2022

V Kamennom Moste, dňa 27.5.2022

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Endre Hogenbuch

VADAŠ, s.r.o.

.....
Tomáš Pohori